



REPUBLICA DE CHILE  
**I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL**  
**ALCALDIA**

DECRETO EXENTO N° 001382

ANGOL, 2 MAY 2025

**VISTOS:**

- a) Resolución Exenta N° 7157 de fecha 03 de agosto del 2022, de Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo que distribuye recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Angol con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios del Fondo de Desarrollo Municipal, en el marco del plan Chile Apoya Año 2022 para proyecto **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR SAN RAFAEL”**.
- b) Decreto Exento N° 1980 de fecha 05 de septiembre del 2022, que aprueba las Bases Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas para el llamado a licitación pública del proyecto **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR SAN RAFAEL”**.
- c) Decreto Exento N° 2397 de fecha 14 de octubre del 2022, que Nombra Comisión para la Evaluación y Selección de Oferta para la Propuesta Pública **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR SAN RAFAEL” ID=2743-60-LQ22**.
- d) Memorándum N° 527 de fecha 05 de diciembre del 2022 de Secretario Municipal que informa Sesión Ordinaria N° 34 de fecha 01 de diciembre del 2022 el cual indica aprobación de propuesta **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR SAN RAFAEL” ID=2743-60-LQ22**, por un monto total de \$139.703.025 IVA incluido.
- e) Decreto Exento N° 2938 de fecha 05 de diciembre del 2022 que acepta oferta presentada para la propuesta pública **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR SAN RAFAEL” ID=2743-60-LQ22**, al contratista OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION PAMELA QUIJADA CATRILEO E.I.R.L., RUT:76.518.747-8, en la suma de \$139.703.025 IVA incluido con un plazo de 240 días de ejecución.
- f) Certificado de Fianza N°01-23-027921 de fecha 06 de diciembre de 2022 de ASPOR ASEGURADORA·PORVENIR de garantía recíproca por un monto de \$6.985.151 con fecha de vencimiento 21 de septiembre del 2024, que garantiza fiel y oportuno cumplimiento de la propuesta **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR SAN RAFAEL”**.
- g) El Contrato para Ejecución de Obras de **CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR SAN RAFAEL**, entre Municipalidad de Angol y Contratista OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION PAMELA QUIJADA CATRILEO E.I.R.L., por un monto de \$139.703.025 IVA incluido, y un plazo de ejecución de 240 días corridos.
- h) Decreto Exento N° 99 de fecha 12 de enero 2023 que aprueba Contrato de ejecución de obra para la propuesta pública **“CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR SAN RAFAEL” ID=2743-60-LQ22**.
- i) La carta del contratista con fecha 11 de octubre de 2024 solicitando Aumento de Plazo de 70 días corridos para el término de la ejecución de la obra.

- j) El Informe Técnico N° 156 de fecha 15 de octubre de 2024 de ITO al Sr. Alcalde solicitando Aumento de Plazo.
- k) Decreto Exento N° 2126 de fecha de 15 de octubre de 2024, al cual aprueba convenio
- l) La carta del contratista con fecha 20 de diciembre de 2024 solicitando Aumento de Plazo de 30 días corridos para el término de la ejecución de la obra.
- m) El Informe Técnico N° 181 de fecha 24 de diciembre de 2024 de ITO al Sr. Alcalde solicitando Aumento de Plazo.
- n) Decreto Exento N° 2645 de fecha de 26 de diciembre de 2024, al cual aprueba convenio.
- o) La carta del contratista con fecha 20 de diciembre de 2024 solicitando Aumento de Plazo de 30 días corridos para el término de la ejecución de la obra.
- p) El Informe Técnico N° 181 de fecha 24 de diciembre de 2024 de ITO al Sr. Alcalde solicitando Aumento de Plazo.
- q) Decreto Exento N° 235 de fecha de 24 de enero de 2025, al cual aprueba convenio.
- r) La carta del contratista con fecha 19 de febrero de 2025 solicitando Aumento de Plazo de 45 días corridos para el término de la ejecución de la obra.
- s) El Informe Técnico N° 20 de fecha 24 de febrero de 2025 de ITO al Sr. Alcalde solicitando Aumento de Plazo.
- t) Decreto Exento N° 637 de fecha de 06 de marzo de 2025, al cual aprueba convenio.
- u) La carta del contratista con fecha 04 de abril de 2025 solicitando Aumento de Plazo de 45 días corridos para el término de la ejecución de la obra.
- v) El Informe Técnico N° 44 de fecha 07 de abril de 2025 de ITO al Sr. Alcalde solicitando Aumento de Plazo.
- w) Decreto Exento N° 949 de fecha de 07 de abril de 2025, al cual aprueba convenio.
- x) La carta del contratista con fecha 20 de mayo de 2025 solicitando Aumento de Plazo de 45 días corridos para el término de la ejecución de la obra.
- y) El Informe Técnico N° 92 de fecha 22 de mayo de 2025 de ITO al Sr. Alcalde solicitando Aumento de Plazo.

- z) La Resolución N° 7 de fecha 26 de marzo del 2019 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón.
- aa) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus Modificaciones.

## DECRETO

1.- Apruébese el Convenio Ad-Referendum por aumento de plazo de 45 días corridos correspondiente a la obra **“CONSTRUCCION SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE, SECTOR SAN RAFAEL” ID=2743-60-LQ22**, quedando como fecha de termino 04 de julio de 2025.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



JLBO/JES/VAHC/acm

**DISTRIBUCIÓN:**

- c.c. D. O. M.
- c.c. Carpeta Proyecto
- Archivo Secretaría Municipal|1

1 REPERTORIO N°910.-

2 PROT N°336.-

3 vvl

4

## PROTOCOLIZACIÓN

5 \*\*\*\*\*

### CONVENIO AD-REFERENDUM AUMENTO DE PLAZO

6

7 -ENTRE-

8

#### I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL

9

-Y-

10

#### OBRAS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PAMELA QUIJADA

11

#### CATRILEO E.I.R.L.

12

13 EN ANGOL, REPUBLICA DE CHILE, a veinticuatro días del mes de abril  
14 del año dos mil veinticinco, ante mí, **CHARLES DE LA HARPE PALMA**,  
15 Abogado, Notario Público Titular de las comunas de Angol y Renaico,  
16 con oficio en esta ciudad, calle Manuel Bunster número trescientos  
17 cuarenta y uno, CERTIFICO, Que con esta fecha he procedido a  
18 protocolizar al final del Registro a mi cargo, bajo el número **trescientos**  
19 **treinta y seis** un documento que contiene un Convenio Ad-  
20 Referendum Aumento de Plazo, entre la **I. MUNICIPALIDAD DE**  
21 **ANGOL** y la empresa **OBRAS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN**  
22 **PAMELA QUIJADA CATRILEO E.I.R.L.**, requirente Mauricio Gutiérrez  
23 Cea, cédula de identidad trece millones trescientos noventa y dos mil  
24 cuatrocientos treinta y dos guión nueve.- Anotada en el **repertorio**  
25 **novecientos diez.- DOY FE.-**



30 **ES TESTIMONIO FIEL DE**  
31 **SU ORIGINAL**

32 **ANGOL 25 ABR 2025**

33 **AUTORIZO, FIRMO Y SELLO**  
34 **ESTA COPIA**



Repertorio	910
Número	336
Fecha	24-04-2025

ANGOL, 07 de abril de 2025

## CONVENIO AD-REFERENDUM

### AUMENTO DE PLAZO

En la Ciudad de Angol, con esta fecha, comparecen por una parte la I. Municipalidad de Angol, Persona Jurídica de Derecho Público, Rol Único Tributario Número 69.180.100-4 representada por su Alcalde **Don JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA**, Cédula de Identidad N° [REDACTED] ambos con domicilio en esta Ciudad, calle Pedro Aguirre Cerda N° 509 y en lo sucesivo e indistintamente "Mandante" y por la otra parte la Empresa Contratista **PAMELA QUIJADA CATRILEO E.I.R.L.**, Rol Único Tributario N° 76.518.747-8, domiciliada [REDACTED], representada por **PAMELA QUIJADA CATRILEO**, Cédula Nacional de Identidad N° [REDACTED] del mismo domicilio, a cargo de la Obra "**CONSTRUCCION SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR SAN RAFAEL**", ID=2743-60-LQ22, adjudicada en virtud del Decreto Exento N° 2938 de fecha 05 de diciembre del 2022, y Contrato de fecha 29 de diciembre del 2022, acuerdan el siguiente Convenio Ad-Referendum por Aumento de Plazo:

### AUMENTO DE PLAZO

**PRIMERO:** La Ilustre Municipalidad de Angol, concede un Aumento de Plazo por 30 días corridos para el término de la ejecución del Contrato de la Obra "**CONSTRUCCION SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE SECTOR SAN RAFAEL**", ID=2743-60-LQ22 en atención a que como consecuencia de demoras indicadas en Informe Técnico N° 44 de fecha 07 de abril del 2025 del Inspector Técnico al Sr. Alcalde, se traduce en un atraso en la entrega de la Obra final, constituyéndose una circunstancia de fuerza mayor plenamente justificable.

En virtud del Aumento de Plazo, se fija como fecha de término legal para la ejecución de las obras, el día 20 de mayo del 2025.

**SEGUNDO:** El Contratista OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION PAMELA QUIJADA CATRILEO E.I.R.L., renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones y/o acciones a que, con motivo del Aumento de Plazo, las Bases Administrativas y Contrato contemplen algún derecho.

**TERCERO:** Manténgase las multas establecidas en las Bases Administrativas del Contrato original.

Para constancia, se firma el presente Convenio Ad-Referendum en original y 3 copias, el cual tendrá validez una vez dictado el Decreto Exento correspondiente que lo apruebe.



**CUARTO:** Actualícese Póliza por nueva póliza de fecha 09 de enero de 2024 de ASPOR, por la Suma \$6.985.151 para caucionar el fiel oportuno cumplimiento de contrato, el que deberá ser reemplazado por Garantía que Caucione la Estabilidad y Calidad de los trabajos de la Obra para la Recepción Provisoria Obras.

En todo lo demás, rige enteramente el contrato primitivo del 29 de diciembre de 2022.

REPRESENTANTE LEGAL  
PAMELA QUIJADA CATRILLO

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA  
ALCALDE DE LA COMUNA DE ANGOL

AUTORIZACIÓN NOTARIAL AL REVERSO

