



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDIA

DECRETO EXENTO N° 828

ANGOL, 19 de abril de 2018

VISTOS:

- a) La Resolución Exenta N° 10711/2017 de fecha 23 de agosto de 2017, que aprueba el Proyecto **"CONSTRUCCION GRADERIAS Y CIERRE CANCHA SECTOR ALEMANIA, COMUNA DE ANGOL", ID=2743-52-LP17**, con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, línea de Emergencia.
- b) El Decreto Exento N° 1906 de fecha 14 de septiembre de 2017, que aprueba las bases Administrativas Generales del Proyecto antes mencionado.
- c) El Acta de Apertura y Evaluación de propuesta del Proyecto **"CONSTRUCCION GRADERIAS Y CIERRE CANCHA SECTOR ALEMANIA, COMUNA DE ANGOL", ID=2743-52-LP17**.
- d) El Decreto Exento N° 2314 de fecha 09 de noviembre de 2017 que readjudica la propuesta publica **"CONSTRUCCION GRADERIAS Y CIERRE CANCHA SECTOR ALEMANIA, COMUNA DE ANGOL", ID=2743-52-LP17**.
- e) El deposito a la Vista N° 013269-5 del Banco de Chile, de fecha 10 de noviembre de 2017, garantía por el fiel cumplimiento del contrato, de la obra antes mencionada, por un monto de \$ 2.991.886.
- f) El Decreto Exento N° 2490 de fecha 01 de diciembre de 2017 que aprueba contrato de ejecución de obra para la propuesta publica **"CONSTRUCCION GRADERIAS Y CIERRE CANCHA SECTOR ALEMANIA, COMUNA DE ANGOL", ID=2743-52-LP17**.
- g) El Acta de Entrega de terreno de fecha 12 de diciembre de 2017, de la obra antes mencionada.
- h) Solicitud del Contratista Sr. Jaime Ferreira Ferreira de fecha 09 de marzo de 2018, donde solicita aumento de plazo por 30 días corridos.
- i) El Informe Técnico N°20 de fecha 09 de marzo de 2018, del Director de Obras Municipales al Sr. Alcalde y la autorización de este, respecto a aumento de plazo.
- j) El Convenio Ad Referéndum de fecha 12 de marzo de 2018, el cual autoriza un aumento de plazo de 30 días corridos quedando como nueva fecha de término de obras el 11 de abril de 2018.
- k) El Decreto Exento N° 633 de fecha 20 de marzo de 2018 que aprueba Convenio Ad Referéndum por aumento de plazo para la propuesta publica **"CONSTRUCCION GRADERIAS Y CIERRE CANCHA SECTOR ALEMANIA, COMUNA DE ANGOL", ID=2743-52-LP17**.
- l) La solicitud de Recepción Provisoria del Contratista, Providencia N°3749 de fecha 11 de abril de 2018, de la obra antes mencionada.
- m) El Informe Técnico N° 32 de fecha 11 de abril de 2018, del Director de Obras Municipales al Sr. Alcalde y la autorización de este.

- n) La Circular N° 7251 de fecha 14 de febrero de 2008 de la Contraloría General de La Republica, que imparte instrucciones a las Municipalidades respecto de la contratación y ejecución de obras
- o) La Resolución N° 1600 de fecha 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, normas de sobre exención, tramite Toma de Razón.
- p) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, N° 18.695 y sus modificaciones.

DECRETO

1. Constitúyase la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra **"CONSTRUCCION GRADERIAS Y CIERRE CANCHA SECTOR ALEMANIA, COMUNA DE ANGOL"**, ID=2743-52-LP17, la cual estará integrada por funcionarios municipales. En ambos casos serán los titulares o quienes les subroguen.
- **Sr. Adrián A. Medina Saavedra**, Ingeniero Constructor, Director de Obras Municipales.
 - **Sr. Victor Hunter Cea**, Arquitecto I.T.O. Proyecto, Profesional Directivo DOM.
 - **Sra. Gastón Martínez Castillo**, Ingeniero Constructor, profesional DOM.
2. Constituida la Comisión en terreno, se elevará el Acta de Recepción Provisoria respectiva.



MARIO BARRAGAN SALGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE COMUNA DE ANGOL

JENN/MBS/AAMS/VHC/vhc

DISTRIBUCION:

- Ley N° 20.285 de Transparencia.
- Departamento de Control.
- C.c. D. O. M.
- Carpeta Proyecto.

"El Angol Que Todos Queremos"