

ANGOL,

12 MAR. 2018

VISTOS:

- a) El contrato de fecha 22 septiembre del 2017, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGENA COLIHUINCA TORI, ANGOL", ID = 2743-48-LE17, firmado entre la Municipalidad de Angol y la empresa Obras de Ingeniería y Construcción Pamela Quijada Catrileo E.I.R.L.
- b) El acta del 20 de octubre del 2017, mediante la cual, se hace la entrega del terreno a la empresa contratista para iniciar la ejecución de las obras "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGENA COLIHUINCA TORI, ANGOL".
- c) La carta de fecha 22 febrero del 2018, del Contratista a la Unidad Técnica, solicitando un aumento de plazo en 30 días corridos, a contar del 27 de febrero del 2018, para el término de ejecución del contrato "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGENA COLIHUINCA TORI, ANGOL".
- d) El Informe N°14 del 22 de febrero del 2018, del Inspector Técnico de Obras al Sr. Alcalde, solicitando visto bueno para autorizar en 30 días corridos a la empresa contratista para el término de ejecución del contrato "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGENA COLIHUINCA TORI, ANGOL".
- e) El Convenio Ad-Referéndum de fecha 26 febrero el 2018, mediante el cual, se modifica el plazo de término para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGENA COLIHUINCA TORI, ANGOL".
- f) La Resolución N°1600 de fecha 30 de octubre del 2008, de la Contraloría General de la República que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón.
- g) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional N°18.695 de 1998, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO

1. Apruébese Convenio Ad-Referéndum de fecha 26 febrero del 2018, mediante el cual, se autoriza al Contratista un aumento de plazo en 30 días corridos, a contar del 27 febrero del 2018, para el término ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDÍGENA COLIHUINCA TORI, ANGOL, ID =2743-48-LE17, quedando como fecha de término para el día 29 de marzo del 2018.

Anótese, Comuníquese y Archívese.



MARIO BARRAGAN SALGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE COMUNA DE ANGOL

JENN /AAMS/GMC/Mmh
DISTRIBUCION:

- Departamento de Obra.
- Ley de transparencia.
- Carpeta de proyecto
- Archivo D.O.M.
- Oficina de Partes.