



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDIA

DECRETO EXENTO N° 655

ANGOL, 28 de Abril del 2021

VISTOS:

- a) El Decreto Exento N°1616 de fecha 01 de Diciembre del 2020, mediante el cual se acepta la oferta presentada por el contratista WALTER AMERICO GARRIDO RIOS RUT 9.377.619-4 para la propuesta **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL”**, ID=2743-39-LE20.
- b) El Depósito a la Vista N°0078240 de Banco Santander con fecha 04 de Diciembre del 2020 por un monto de \$448.748, que garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de Ejecución de la obra.
- c) El Contrato de Ejecución de Obras de fecha 11 de Noviembre del 2020, por un monto de \$8.974.950.- IVA incluido y un plazo de 120 días corridos para la obra **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL**.
- d) El Decreto Exento N°1686 de fecha 15 de Diciembre del 2020 que aprueba el contrato de ejecución de obras para **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL”**, ID=2743-39-LE20.
- e) El Decreto Exento N° 1694 de fecha 16 de Diciembre del 2021, que designa como Inspector Técnico de Obras al Sr. Adrián Alejandro Medina Saavedra.
- f) El Acta de Entrega de Terreno de fecha 17 de Diciembre del 2021, con un plazo de ejecución de 120 días corridos.
- g) La carta de contratista solicitando un aumento de plazo de 15 días corridos para el término de la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL”**, ID=2743-39-LE20.
- h) El Informe Técnico N°80 del 17 de Abril del 2021 de ITO al Sr. Alcalde, el cual indica razones de aumento de plazo.
- i) El Convenio Ad-Referendum de fecha 17 de Abril del 2021 de aumento de plazo de 15 días corridos, quedando como fecha de término el 01 de Mayo del 2021.
- j) El Decreto Exento N°645 de fecha 27 de Abril del 2021 que aprueba Convenio Ad-Referendum por 15 días para el término de la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL”**, ID=2743-39-LE20.
- k) La carta de contratista solicitando Recepción Provisoria de la obra con fecha 23 de Abril del 2021.
- l) El Decreto Exento N°648 de fecha 27 de Abril del 2021, que designa comisión para Recepción Provisoria de la obra **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL”**, ID=2743-39-LE20.

- m) El Acta de Recepción Provisoria de fecha 27 de Abril del 2021, que acuerda recibir las obras sin observaciones.
- n) La Resolución N° 7 de fecha 26 de Marzo del 2019 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón.
- o) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus Modificaciones.

DECRETO

1.- **APRUEBESE**, el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “**MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL**”, ID=2743-39-LE20, de fecha 27 de Abril del 2021, emitida por la comisión respectiva y que acuerda recibir las obras sin observaciones, adjudicada al Contratista Sr. Walter Américo Garrido Ríos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


MARISOL HERNANDEZASTETE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE COMUNA DE ANGOL(S)

JENN/MBS/ALAMS/mbg
DISTRIBUCIÓN:
-c.c. Depto. de Secpla
-c.c. D. O. M.
-c.c. Carpeta Proyecto
-Archivo Secretaría Municipal