



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ALCALDIA

DECRETO EXENTO N° 1327

ANGOL, 22 de junio del 2022

VISTOS:

- a) El Decreto Exento N°1616 de fecha 01 de Diciembre del 2020, mediante el cual se acepta la oferta presentada por el contratista WALTER AMERICO GARRIDO RIOS RUT 9.377.619-4 para la propuesta **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL”, ID=2743-39-LE20.**
- b) El Depósito a la Vista N°0078240 de Banco Santander con fecha 04 de diciembre del 2020 por un monto de \$448.748, que garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de Ejecución de la obra.
- c) El Contrato de Ejecución de Obras de fecha 11 de noviembre del 2020, por un monto de \$8.974.950.- IVA incluido y un plazo de 120 días corridos para la obra **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL.**
- d) El Decreto Exento N°1686 de fecha 15 de diciembre del 2020 que aprueba el contrato de ejecución de obras para **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL”, ID=2743-39-LE20.**
- e) El Decreto Exento N° 1694 de fecha 16 de diciembre del 2021, que designa como Inspector Técnico de Obras al Sr. Adrián Alejandro Medina Saavedra.
- f) El Acta de Entrega de Terreno de fecha 17 de diciembre del 2021, con un plazo de ejecución de 120 días corridos.
- g) La carta de contratista solicitando un aumento de plazo de 15 días corridos para el término de la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL”, ID=2743-39-LE20.**
- h) El Informe Técnico N°80 del 17 de Abril del 2021 de ITO al Sr. Alcalde, el cual indica razones de aumento de plazo.
- i) El Convenio Ad-Referendum de fecha 17 de Abril del 2021 de aumento de plazo de 15 días corridos, quedando como fecha de término el 01 de Mayo del 2021.
- j) El Decreto Exento N°645 de fecha 27 de Abril del 2021 que aprueba Convenio Ad-Referendum por 15 días para el término de la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL”, ID=2743-39-LE20.**
- k) La carta de contratista solicitando Recepción Provisoria de la obra con fecha 23 de Abril del 2021.
- l) El Decreto Exento N°648 de fecha 27 de Abril del 2021, que designa comisión para Recepción Provisoria de la obra **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL”, ID=2743-39-LE20.**

- m) El Acta de Recepción Provisoria de fecha 27 de Abril del 2021, que acuerda recibir las obras sin observaciones.
- n) El Decreto Exento N° 655 de fecha 28 de abril de 2021 que aprueba Acta de Recepción Provisoria.
- o) La carta de fecha 25 de abril de 2022 de contratista a Inspector Técnico solicitando Recepción Definitiva de la obra **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL”**, ID=2743-39-LE20.
- p) El Decreto Exento N° 1327 de fecha 22 de junio de 2022 que nombra comisión para recepción definitiva.
- q) Acta Recepción Definitiva de fecha 23 de junio de 2022.
- r) La Resolución N° 7 de fecha 26 de Marzo del 2019 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón.
- s) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus Modificaciones.

DECRETO

1.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de la Obra **“MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA FLORENCIA, COMUNA DE ANGOL”** ID:2743-39-LE20, de fecha 23 de junio del 2022, emitida por la comisión respectiva y que acuerda recibir las obras sin observaciones, adjudicada al Contratista Sr. Walter Garrido Ríos.

2. Devuélvase al contratista Sr. Walter A. Garrido Ríos N° de Rut [REDACTED] Vale a la Vista N° 78240 de fecha 04 de diciembre de 2020, del Banco Santander, por la suma \$448.748.-, garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la obra antes mencionada.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



ALVARO URRA MORALES
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE COMUNA DE ANGOL

JENN/AUM/AAMS/acm
DISTRIBUCIÓN:
-c.c. Depto. de Secpla
-c.c. D. O. M.
-c.c. Carpeta Proyecto
-Archivo Secretaria Municipal